

MESTO STRÁŽSKE

**Prerokovanie Protokolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
o výsledku kontroly „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej
efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“**

Vypracovala: Ing. Lucia Harmanová, referent pre projekty a granty
Predkladá: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
Materiál určený pre: Mestské zastupiteľstvo v Strážskom

Dôvodová správa

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ“) vykonal kontrolu „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“ v meste Strážske. Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti NKÚ na rok 2022.

Účelom kontroly bolo preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti pri prevádzke verejných budov.

Predmetom kontroly bol energetický plán obce a pripravenosť projektov na rozvoj garantovaných energetických služieb, dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj vyhodnotenie úspor energie a dodržiavanie merateľných ukazovateľov.

Kontrolovaný subjekt je povinný informovať o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach mestské zastupiteľstvo v Strážskom.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom :

I. konštatuje, že

1. bol predložený a následne prerokovaný Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy,
2. poslanci Mestského zastupiteľstva v Strážskom boli oboznámení s výsledkami kontroly, ako aj s prijatými opatreniami na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov;

II. berie na vedomie

Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy a prijaté opatrenia primátora mesta na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu.

V Strážskom, 29.09.2022

Opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, uvedených v Protokole o výsledku kontroly Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy KA-029/2022/1090

Na základe výsledkov kontroly NKÚ SR uvedených v Protokole o výsledku kontroly a v zmysle Zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly predkladáme nasledovné opatrenia , prijaté na odstránenie zistených nedostatkov:

1. Energetický plán mesta, pripravenosť projektov na rozvoj garantovaných energetických služieb

1.1 Programové a plánovacie dokumenty mesta

PHSR neobsahoval potrebu rekonštrukcie budov školiaceho strediska a mestského podniku služieb.

Prijaté opatrenie:

Aktualizovať strategicko – plánovací dokumenty mesta – Koncepcia rozvoja mesta Strážske v oblasti tepelnej energetiky a pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2023-2030, dbať na to, aby obsahoval všetky projektové zámery, ktoré mesto plánuje v uvedenom období realizovať.

Zodpovedný: Ing. Dušan Cacara, prednosta mestského úradu

Termín: 09.12.2022; úloha trvalá

1.4 Energetické certifikáty budov (ďalej len „ECB“)

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 1 zákona o EHB, keď ako vlastník budovy po významnej obnove budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, nezabezpečil ECB.

Prijaté opatrenie:

Vypracovať na budovu domu smútku ECB a zabezpečiť preškolenie zamestnancov referátu výstavby a príslušných zodpovedných zamestnancov k dodržiavaniu § 5 ods. 2 písm. c) a súvisiacich ustanovení zák. č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

Zodpovedný: Ing. Dušan Cacara, prednosta mestského úradu

Termín: do 9.12.2022; úloha trvalá

2. Dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov

2.1 Správnosť a opodstatnenosť vynakladania verejných prostriedkov pri implementácii projektov

Kontrolovaný subjekt tým, že pri zmene ZoD neuzatvoril dodatok k pôvodnej ZoD nepostupoval v súlade s ust. § 18 ods. 7 zákona o VO, podľa ktorého zmena zmluvy musí byť písomná.

Prijaté opatrenie:

Zabezpečiť preškolenie zamestnancov referátu výstavby a príslušných zodpovedných zamestnancov za verejné obstarávanie k dodržiavaniu § 18 ods. 7 a súvisiacich ustanovení zák. č. 343//2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zodpovedný: Ing. Dušan Cacara, prednosta mestského úradu

Termín: do 9.12.2022; úloha trvalá

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt tým, že dobropis č. D180002 z 06.11.2018 v sume – 12 234,78 EUR nezverejnil na svojom webovom sídle, nepostupoval v súlade s ust. § 5b ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

Prijaté opatrenie:

V priebehu výkonu kontroly bol tento nedostatok 07.04.2022 odstránený tým, že na svojom webovom sídle bol zverejnený dobropis č. D18002 z 06.11.2018. Zároveň zabezpečiť preškolenie príslušných zamestnancov zodpovedných za zverejňovanie údajov na webovom sídle k dodržiavaniu § 5b ods. 1 písm. b) a súvisiacich ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v planom znení.

Zodpovedný: Ing. Dušan Cacara, prednosta mestského úradu

Termín: do 9.12.2022; úloha trvalá

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ust. § 5b ods. 1 písm. b). bod 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám tým, že celková hodnota fakturovaného plnenia na DF2019/35 od STAVOCONZULT, s.r.o., Michalovce v sume 47 887,94 EUR bola na webovom sídle zverejnená v sume 69 076,61 EUR.

Prijaté opatrenie:

V priebehu výkonu kontroly bol tento nedostatok 07.04.2022 odstránený tým, že na svojom webovom sídle bola opravená celková hodnota fakturovaného plnenia na DF2019/35 z 31.12.2018. Zároveň zabezpečiť preškolenie príslušných zamestnancov zodpovedných za zverejňovanie údajov na webovom sídle k dodržiavaniu § 5b ods. 1 písm. b) bod 3 a súvisiacich ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

Zodpovedný: Ing. Dušan Cacara, prednosta mestského úradu

Termín: do 9.12.2022; úloha trvalá



[Handwritten signature]
Ing. Vladimír Dunajčák
primátor Mesta Strážske



**NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26



Expozitúra Košice
Komenského 59, 040 01 Košice

MESTO STRÁŽSKE	
09 09 2022	Dátum
Podacie číslo: R2022/008398	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybavuje:

Mesto Strážske
Ing. Vladimír Dunajčák
primátor
Nám. A. Dubčeka 300
072 22 Strážske

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/kontakt

Košice

S-000101/2022/NKU-1090/SJA
Z-006116/2022/1090/SJA

Ing. Július Šimko /
055/7901 101
Julius.Simko@nku.gov.sk

07. 09. 2022

Vec

Predloženie protokolu o výsledku kontroly na oboznámenie

V súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Vám v prílohe predkladáme protokol o výsledku kontroly Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy z 08.06.2022 na oboznámenie sa s jeho obsahom.

V súlade s § 15 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona Vám predkladáme protokol o výsledku kontroly za účelom umožnenia vznesenia prípadných námietok proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení, ktoré žiadame predložiť písomne v termíne do 13.09.22 vedúcemu kontrolnej skupiny osobne alebo zaslať písomne na adresu: Najvyšší kontrolný úrad, Expozitúra Košice, Komenského 59, 040 01 Košice.

S pozdravom


Ing. Július Šimko
vedúci kontrolnej skupiny

Prevzal dňa



M E S T O S T R Á Ź S K E

Mestský úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26


V Strážskom, 09.09.2022

Mesto Strážske v zastúpení primátora mesta Vám oznamuje, že nemáme námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení uvedených v Protokole o výsledku kontroly z 08.06.2022.

S pozdravom



MESTO
STRAŽSKE
-1-


Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

PREVZAL : 09.09.2022



**NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26



Expozitúra Košice
Komenského 59, 040 01 Košice

Mesto Strážske
Ing. Vladimír Dunajčák
primátor
Nám. A. Dubčeka 300
072 22 Strážske
IČO 00325813

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/kontakt

Košice

S-000101/2022/NKU-1090/SJA
Z-006295/2022/1090/SJA

Ing. Július Šimko /
055/7901 101
Julius.Simko@nku.gov.sk

19. 09. 2022

Vec

Oznámenie termínu a miesta prerokovania protokolu o výsledku kontroly

V súlade s § 15 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe našej predchádzajúcej dohody Vám oznamujeme, že prerokovanie protokolu o výsledku kontroly Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy sa uskutoční dňa 20.09.2022 o 10:00 hod v NKÚ SR, Expozitúra Košice, Komenského 59, Košice.

Zároveň si Vás dovoľujem požiadať o osobnú účasť na prerokovaní protokolu o výsledku kontroly v súlade s § 18 písm. d) uvedeného zákona.

S pozdravom


Ing. Július Šimko
vedúci kontrolnej skupiny

Prevzal dňa: 20. 9. 2022 



**NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26



**Expozitúra Košice
Komenského 59, 040 01 Košice**

Číslo: S-000101/2022/NKU-1090/SJA
Z-006296/2022/1090/SJA

**ZÁPISNICA
o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly**

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1826/03 z/zo 28. 01. 2022 bola v čase od 01. 02. 2022 do 30. 06. 2022 vykonaná kontrola Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy v Meste Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO 00325813 .

Na základe výsledkov kontroly, uvedených v protokole o výsledku kontroly, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ukladá štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a v termíne do ~~.....~~ **29. 9. 2022** ich písomne predložiť na adresu NKÚ SR, Expozitúra Košice, Komenského 59, 040 01 Košice.

Správu o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, vrátane dokladov preukazujúcich ich plnenie, resp. splnenie predloží štatutárny orgán kontrolovaného subjektu v termíne do ~~.....~~ **9. 12. 2022** na adresu NKÚ SR, Expozitúra Košice, Komenského 59, 040 01 Košice.

Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 protokolu o výsledku kontroly.

Kontrolovaný subjekt vyhlasuje, že bola poskytnutá súčinnosť v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a boli poskytnuté všetky požadované doklady a informácie.

Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vrátila všetky zapožičané doklady.

Kontrolovaný subjekt vyhlasuje, že zabezpečí ochranu osobných údajov uvedených v protokole o výsledku kontroly v zmysle § 2 v spojitosti s § 5 písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolovaný subjekt vyhlasuje, že na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva bude informovať o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach zastupiteľstvo v Meste Strážske. Zároveň bude informovať formou výpisu z uznesenia mestského zastupiteľstva o prerokovaní výsledkov kontroly.

Košice dňa 20.09.202


Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly svojím podpisom potvrdzujú:

Za NKÚ SR:
Ing. Július Šimko
vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Robert Oravec
člen kontrolnej skupiny

Za kontrolovaný subjekt:

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor



NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: S-000101/2022/NKU-1090/SJA

Z-006112/2022/1090/SJA

Číslo poverenia: 1826/03

Zo dňa: 28. 01. 2022

Počet výtlačkov: 2

Výtlačok číslo: 2

Počet strán: 18

Počet príloh: 0



PROTOKOL
o výsledku kontroly
Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy
KA-029/2022/1090

Mesto Strážske

máj, 2022

Obsah

Zhmutie	4
1. Energetický plán mesta, pripravenosť projektov na rozvoj garantovaných energetických služieb	5
1.1 Programové a plánovacie dokumenty mesta	5
1.2 Finančné, technické a personálne zabezpečenie realizácie opatrení EE	9
1.3 Pripravenosť na zabezpečenie EE vrátane garantovanej energetickej služby	9
1.4 Energetické certifikáty budov	9
1.5 Nahlasovanie údajov do monitorovacieho systému EE	10
2. Dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov	10
2.1 Správnosť a opodstatnenosť vynakladania verejných prostriedkov pri implementácii projektov	10
2.2 Stav vykonaných kontrol	14
3. Vyhodnotenie úspor energie a dodržiavanie merateľných ukazovateľov	14
3.1 Spotreba energie pred implementáciou projektu na zlepšenie EE verejných budov	14
3.2 Úspora energie po implementácii projektu	15
3.3 Dodržiavanie ostatných ukazovateľov	16
3.4 Opatrenia na zlepšenie EE v ostatných verejných budovách	16

Tabuľky:

Tabuľka č. 1	Plán hodnotenia a monitorovania PHSR uvedený v PHSR Mesta Strážske
Tabuľka č. 2	Plnenie MU týkajúcich sa spotreby energie
Tabuľka č. 3	Plnenie MU týkajúcich sa produkcie emisií

Grafy:

Graf č. 1: Vývoj spotreby energií v meste Strážske v rokoch 2015 – 2020

Graf č. 2: Vývoj spotreby energií v školiacom stredisku pred a po implementácii projektu

Zoznam použitých skratiek

Skrátený názov	Úplné znenie
CZT	centrálne zásobovanie teplom
DPH	Daň z pridanej hodnoty
ECB	energetický certifikát budovy
EE	energetická efektívnosť
EŠIF	Európske štrukturálne investičné fondy
zákon o EE	zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v znení neskorších predpisov
zákon o EHB	zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov
EÚ	Európska únia
GES	Garantovaná energetická služba
INEKP	Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030 z decembra 2019
MS	Monitorovacia správa
MsÚ	mestský úrad Strážske
MU	Merateľný ukazovateľ
MsZ	Mestské zastupiteľstvo mesta Strážske
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
NFP	Nenávratný finančný príspevok
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
PHSR	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2016 – 2022
PHZ	Predpokladaná hodnota zákazky
projekt	Projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu MsÚ v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu“
SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
SR	Slovenská republika
VO	Verejné obstarávanie
zákon o EE	zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v platnom znení
zákon o EHB	zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení
Zákon o VO	Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
ZoD	Zmluva o dielo
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Zhrnutie

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal kontrolu „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“ v meste Strážske. Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2022. Účelom kontroly bolo preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti pri prevádzke verejných budov.

Predmetom kontroly bol energetický plán obce a pripravenosť projektov na rozvoj garantovaných energetických služieb, dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj vyhodnotenie úspor energie a dodržiavanie merateľných ukazovateľov.

Pri kontrole boli použité kontrolórske postupy a techniky vychádzajúce z medzinárodných kontrolórskeho štandardov ISSAI pre kontrolu súladu, a to najmä detailné preskúmanie dokladov a dokumentov, rozhovory so zamestnancami kontrolovaného subjektu a priame pozorovanie.

Zámery a ciele v oblasti energetickej efektívnosti boli obsiahnuté v koncepcii rozvoja mesta Strážske v oblasti tepelnej energetiky z roku 2007 a v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2016 – 2022, ktorý neobsahoval potrebu rekonštrukcie budov školiaceho strediska a mestského podniku služieb. Mesto svoje úsilie zameralo najmä do rekonštrukcie systému centrálného zásobovania teplom a zvýšenia energetickej hospodárnosti vybraných verejných budov v majetku mesta. Mesto si dalo v r. 2021 spracovať účelový energetický audit na 8 budov vo svojom vlastníctve v rámci projektu financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske. V rámci organizačnej štruktúry nemalo mesto personálne samostatne riešenú oblasť energetickej efektívnosti.

Mesto realizovalo v kontrolovanom období rokov 2014 - 2020 tri stavebné projekty na zníženie energetickej náročnosti verejných budov financované z nenávratných zdrojov financovania, a to v sume 445 377,56 EUR v prípade budovy mestského úradu, v sume 443 513,14 EUR v školiaceho strediska a v sume 746 978,94 EUR v prípade mestského podniku služieb. Uvedené projekty boli financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt rekonštrukcie budovy mestského úradu bol aj predmetom detailného preverenia.

V zmysle našich záverov k jednotlivým bodom predmetu kontroly kontrolovaný subjekt pri vynakladaní finančných prostriedkov určených na realizáciu preverovaných projektov zameraných na energetickú efektívnosť verejných budov vo všetkých významných súvislostiach zachovával hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

Kontrolou bolo zistené :

- mesto postupovalo v rozpore so zákonom o energetickej hospodárnosti budov, keď po významnej obnove Domu smútku nezabezpečilo vyhotovenie energetického certifikátu budovy,
- mesto postupovalo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, keď neuzavrelo dodatok ku zmluve o dielo v písomnej forme na vykonanie navyše prác,
- mesto postupovalo v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, keď v jednom prípade na svojom webovom sídle nezverejnilo dobropis a v druhom prípade zverejnilo dodávateľskú faktúru s nesprávne uvedenou fakturovanou sumou.

Podľa druhej následnej monitorovacej správy projektu energetickej efektívnosti na budovu mestského úradu bol ukazovateľ „Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti“ prekročený o 26,6624 %, z čoho vyplývalo aj nesplnenie ďalších ukazovateľov. Po zdôvodnení nesplnenia uvedeného ukazovateľa poskytovateľ druhú následnú monitorovaciu správu schválil.

Projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti verejných budov financované z nenávratných zdrojov mali pozitívny vplyv na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, čoho prejavom bol klesajúci trend v spotrebe energie v podmienkach mesta, dokumentovaný zasielaním údajov do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti za obdobie r. 2015 - 2020.

V realizácii zámerov, cieľov a opatrení v oblasti energetickej efektívnosti mestu bráni najmä nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok zamestnancov, pri koncepčných záležitostiach aj absencia odborníkov. Brzdí ho aj zdĺhavosť procesov kontrol, neúmerňný nárast cien energií a materiálov a zdĺhavé schvalovacie procesy.

Odporúčanie: Aktualizovať strategicko – plánovacie dokumenty mesta - koncepciu rozvoja mesta Strážske v oblasti tepelnej energetiky a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2016 - 2022.

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1826/03 z/zo 28. 01. 2022 vykonali:

Ing. Július Šimko, vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Róbert Oravec, člen kontrolnej skupiny

kontrolu „Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“, ktorej účelom bolo preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti pri prevádzke verejných budov

a vypracovali protokol o výsledku kontroly.

Kontrola bola vykonaná v čase od 14.02.2022 do 31.05.2022 v

Meste Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO 00325813

za kontrolované obdobie: 2014-2020 a súvisiace obdobie.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI).

Predmetom kontroly bolo:

1. Energetický plán obce, pripravenosť projektov na rozvoj garantovaných energetických služieb,
2. dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov,
3. vyhodnotenie úspor energie a dodržiavanie merateľných ukazovateľov.

Počas výkonu kontroly bolo zistené :

1. Energetický plán mesta, pripravenosť projektov na rozvoj garantovaných energetických služieb

1.1 Programové a plánovacie dokumenty mesta

Mesto Strážske prijalo v roku 2007 Konceptiu rozvoja mesta Strážske v oblasti tepelnej energetiky, ktorá sa na základe § 31 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike po schválení mestským zastupiteľstvom stala súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Úlohou spracovania koncepcie bolo vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území mesta s cieľom:

- zabezpečenia spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky tepla,
- hospodárnosti pri výrobe, rozvoje a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja,
- ochrany životného prostredia,
- zabezpečenia súladu so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky,
- zabezpečenia súladu so závažnými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.

Na základe ekonomickej výhodnosti, minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zo zreteľom na cenu tepla pre konečných spotrebiteľov sa v uvedenej koncepcii doporučili nasledovné zásady pre ďalší rozvoj zásobovania územia mesta teplom:

1. Stabilizovať existujúci systém centrálného zásobovania teplom, využívaním inštalovaných výkonových kapacít a podporovať jeho rozvoj a modernizáciu.
2. Pri výstavbe nových objektov spotreby tepla v dosahu distribučných sietí centrálného zásobovania teplom uprednostniť pripojenie týchto objektov na sústavu CZT za predpokladu technickej a ekonomickej prijateľnosti.
3. V prípade, že pripojenie nie je ekonomicky výhodné resp. nie sú vytvorené technické podmienky na pripojenie v územných častiach mesta mimo dosahu sústavy centrálného zásobovania teplom preferovať výstavbu zdroja tepla s palivovou základňou zemný plyn, respektíve obnoviteľné druhy energie alebo ich kombinácia.
4. Podmieniť pri posudzovaní žiadosti na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti za účelom vydania potvrdenia obce podľa § 12 ods. 6 Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, predloženie posúdenia vplyvu a dopadu pripravovanej investičnej akcie na cenu tepla pre konečného spotrebiteľa.
5. Pri výstavbe nových a rozsiahle rekonštruovaných veľkých budov (viac ako 1000 m² úžitkovej plochy) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov posúdiť v príprave jej výstavby technickú, environmentálnu a ekonomickú využiteľnosť alternatívnych energetických systémov v mieste výstavby najmä možnosť využitia tepla zo zdroja centrálného zásobovania teplom.
6. Pri rozhodovaní o odpojení sa objektu spotreby tepla od sústavy CZT za účelom výstavby vlastného zdroja tepla podmieniť vydanie povolenia na výstavbu preukázaním technickej, ekonomickej a environmentálnej výhodnosti odpojenia.
7. Podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie na dodávku tepla hlavne lesnej biomasy, a slnečnej energie.
8. Vytvárať podmienky pre realizáciu programov zameraných na realizáciu úspor energie na strane spotreby tepla v objektoch verejnej správy a bytových domoch (napr. vypracovanie energetických auditov v objektoch spotreby tepla financovaných z rozpočtu mesta a zabezpečiť realizáciu opatrení navrhnutých v auditoch).
9. Podporovať informačný servis obyvateľom mesta a zodpovedným pracovníkom verejnej správy v oblasti šetrenia s energiami.

V koncepcii bolo odporúčané, aby boli stanovené ciele vyhodnocované každé dva roky. Na základe vyhodnotenia a v súlade so zmenami štátnej energetickej politiky, bolo potrebné zabezpečiť, aby orgánom mesta boli predkladané návrhy na jej prípadné zmeny, respektíve doplnenie.

Podľa vyjadrenia štatutárneho zástupcu mesta plnenie Koncepcie rozvoja mesta Strážske v oblasti tepelnej energetiky sa nevyhodnocovalo.

Ďalším základným programovým dokumentom mesta bol PHSR, ktorý bol ako strednodobý plánovací dokument spolu s územným plánom, základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádzal z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov, formuloval svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.

PHSR bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. a v súlade so zámerom spracovania PHSR, schváleným uznesením MsZ dňa 29.10.2015.

PHSR bol spracovaný na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov a bol strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území, pričom sa predpokladala jeho priebežná aktualizácia, spravidla pri pravidelnom hodnotení jeho realizácie v MsZ.

Na spracovaní problémovej analýzy PHSR formou dotazníka boli zapojené pracovné skupiny, poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci úradu ako aj občania mesta, ktorí na základe analýzy jestvujúceho stavu zostavili zoznam

akútnych problémov v meste. Napríklad, príčiny problému nedostatočného tempa obnovy atraktivity mesta boli analýzou vyhodnotené v :

- nedostatku vlastných zdrojov na obnovu a rekonštrukciu objektov technickej a občianskej vybavenosti mesta, revitalizácie verejných priestranstiev,
- komplikovanosti získavania cudzích zdrojov pre modernizáciu mesta, najmä pre vysokú administratívnu náročnosť zo zdrojov EÚ.

A ich následky v:

- nedostatočnej modernizácii objektov, nízka efektívnosť, resp. vysoká nákladovosť prevádzky objektov vo vlastníctve mesta,
- pomalom tempe obnovy objektov občianskej vybavenosti, najmä športovísk a zariadení pre deti a mládež,
- rastúcom počte morálne opotrebených objektov.

Súčasťou PHSR mesta bol akčný plán, ktorý predpokladal minimálne dvojročný cyklus jeho aktualizácie, ktorý stanovuje časový, organizačný, komunikačný a finančný plán konkrétnych aktivít tak, aby jednotlivé akcie boli projektovo, technicky, administratívne, finančne pripravené.

Akčný plán predstavoval zoznam tých projektových zámerov, ktoré boli socioekonomickými partnermi identifikované ako prioritné, a pri ktorých mesto Strážske plánovalo začiatok realizácie v intervale najbližších troch rokov.

Akčný plán na rok 2016 vychádzal z návrhu programového rozpočtu mesta Strážske. Akčné plány na roky 2017 a 2018 predstavujú nadväznú projektové zábery, ktorých začiatok realizácie je plánovaný v tomto časovom intervale. Akčné plány podľa PHSR sa mali pripravovať v pravidelnom ročnom intervale, ako jeden zo vstupov do tvorby rozpočtu mesta.

Pokiaľ išlo o projekty na zlepšenie opatrení EE vo verejných budovách v akčnom pláne PHSR bolo naplánované:

1. znížiť energetickú náročnosť objektu Mestského úradu v Strážskom prostredníctvom stavebných úprav a zateplenia objektu (zateplenie strechy, výmena okien a vstupných dverí a zateplenie obvodovej steny) v sume 380 000 Eur, realizácia v období rokov 2017 – 2018,
2. znížiť energetickú náročnosť objektu Laborec prostredníctvom stavebných úprav a zateplenia, výstavba podkrovných bytov v sume 290 000 Eur, realizácia v období 2017 – 2022,
3. zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v sume 1 000 000 Eur, realizácia v období rokov 2017 – 2018.

Rozvojová stratégia mesta uvedená v PHSR zohľadňovala aj jeden zo siedmich cieľov stratégie Európa 2020 a to efektívne využívanie zdrojov – efektívne využívanie energií, modernizácia dopravných systémov, oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov.

V PHSR v článku 4.4 Systém hodnotenia a monitorovania PHSR bolo uvedené, že „Proces hodnotenia a monitorovania realizácie PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého obdobia jeho platnosti. Pravidelne minimálne raz za polrok spravidla k 30.6. a 31.12. sa predkladajú mestskému zastupiteľstvu informatívne správy o realizácii PHSR.“

Tabuľka č.: 1: Plán hodnotenia a monitorovania PHSR uvedený v PHSR Mesta Strážske

Typ hodnotenia	Uskutočniť v termíne	Dôvod vykonania / Periodicita
strategické	2018	vyhodnotenie akčného plánu a nutnosti jeho aktualizácie
operatívne	každoročne	plánované každoročné hodnotenie
tematické	2017 - 2023	hodnotenie priorit, hlavných a špecifických cieľov
mimoriadne	podľa potreby	pri naplnení rizík programu, resp. neúspešnosť projektov z nedostatku finančných zdrojov, zlyhania v implementácii projektov
na základe požiadania	podľa potreby	na základe rozhodnutia samosprávnych orgánov mesta, štátnych kontrolných orgánov (NKÚ a pod.)

Podľa vyjadrenia štatutárneho zástupcu mesta PHSR sa nevyhodnocoval. V súčasnosti mesto pracuje na analýze a vyhodnotení pôvodných projektových zámerov a strategických cieľov a vytvorení monitorovacej hodnotiacej správy.

Mesto Strážske nečerpalo v kontrolovanom období dotácie z Environmentálneho fondu. Okrem opatrení na zlepšenie EE uvedených v PHSR implementovalo v kontrolovanom období ďalšie dva projekty financované prostredníctvom OP KŽP:

Označenie objektu	Školiace stredisko
Stručný popis projektu	Cieľom projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“ je znížiť energetickú náročnosť a prispieť k zlepšeniu vplyvu budovy na životné prostredie a súčasne tak k ochrane zdravia ľudí. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti: <ul style="list-style-type: none"> - Zateplenie strechy - Výmena výplňových konštrukcií - Zateplenie obvodového plášťa a sokla - Modernizácia systému vykurovania a prípravy teplej vody - Inštalácia rekuperačných jednotiek - Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy
Rozpočet projektu	443 513,14 EUR
Realizácia projektu	08/2017 – 09/2020
Predpokladaná ročná úspora energie	48 392,8344 kWh , 12 582,14 EUR
Stav realizácie projektu	ukončený

Označenie objektu	Mestský podnik služieb
Stručný popis projektu	Cieľom projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske“ je znížiť energetickú náročnosť a prispieť k zlepšeniu vplyvu budovy na životné prostredie a súčasne tak k ochrane zdravia ľudí. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti: <ul style="list-style-type: none"> - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešnej konštrukcie - Výmena výplní otvorov - Zateplenie podlahy - Nútené vetranie so spätným získavaním tepla - Modernizácia systému vykurovania - Modernizácia systému prípravy teplej vody - Modernizácia osvetlenia
Rozpočet projektu	746 978,94 EUR
Realizácia projektu	11/2017 – 07/2021
Predpokladaná ročná úspora energie	103 564,3992 kWh , 18 990,45 EUR
Stav realizácie projektu	ukončený

Kontrolné zistenie č. 1:

PHSR neobsahoval potrebu rekonštrukcie budov školiaceho strediska a mestského podniku služieb.

Odporúčanie:

Aktualizovať strategicko – plánovacie dokumenty mesta - Konceptiu rozvoja mesta Strážske v oblasti tepelnej energetiky a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na roky 2016 - 2022.

1.2 Finančné, technické a personálne zabezpečenie realizácie opatrení EE

PHSR predpokladal pre nedostatok vlastných zdrojov mesta pri realizácii opatrení EE hlavne využitie nenávratnej pomoci zo zdrojov EÚ a štátu. S využitím GES PHSR neuvažoval.

Podľa vyjadrenia štatutárneho zástupcu mesta sa uskutočnilo viacero stretnutí so spoločnosťami zabezpečujúcimi GES. Cieľom stretnutí bolo zníženie spotreby energie s pozitívnym dopadom na hospodárenie mesta. Predložené ponuky boli nastavené tak, že 100% usparených nákladov malo byť použitých na splácanie investície. Po predložení takýchto ponúk mesto vzniklo požiadavku, aby sa aspoň časť z usparených nákladov premietla pozitívne do hospodárenia mesta a to do zníženia platieb za energiu, čo spoločnosti neboli ochotné akceptovať. Z uvedeného dôvodu nebol v PHSR uvedený ako jeden z možných zdrojov financovania zlepšenia opatrení EE GES.

Opatrenia na zlepšenie EE v podmienkach mesta boli realizované vzhľadom na ich personálnu, technickú a materiálnu náročnosť výlučne dodávateľsky.

1.3 Pripravenosť na zabezpečenie EE vrátane garantovanej energetickej služby

Mesto získalo NFP na základe zmluvy o poskytnutí NFP číslo: KZP-PO4-SC441-2019-53/AQW6 uzavretej medzi poskytovateľom Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave v zastúpení: Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou so sídlom v Bratislave ako riadiacim orgánom pod sprostredkovateľským orgánom a prijímateľom Mestom Strážske.

Mesto získalo NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste.

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý bol predmetom schválenej žiadosti o NFP: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Strážske.“

Účelom zmluvy o poskytnutí NFP bolo spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci OP KŽP.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali sumu 37 915,20 EUR, poskytovateľ poskytol prijímateľovi NFP maximálne v sume 36 019,44 EUR, čo predstavovalo 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu podľa odseku.

Prijímateľ zabezpečil financovanie projektu vo výške 5 %, čo predstavovalo sumu 1 895,76 EUR z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.

Dodatkom č. 1 ku zmluve o NFP sa celková cena znížila na sumu 37 152,00 EUR a z toho 95 % tvorilo sumu 35 294,40 EUR.

Aktivity projektu sa začali 8/2021 a ukončenie aktivít projektu bolo naplánované obdobie 08/2022, vytypovaných bolo 8 verejných budov.

1.4 Energetické certifikáty budov

Mesto predložilo ECB MsÚ, základnej školy, školiaceho strediska, mestského podniku služieb a haly separovaného zberu. Kontrolou bolo zistené, že budova domu smútku, na ktorom bol v roku 2013 zateplený obvodový plášť stavby v sume 189 477,27 EUR, čo bolo možné považovať za významnú obnovu budovy, nemala vystavený ECB v zmysle § 5 ods. 2 písm. c) zákona o EHB napriek tomu, že pri významnej obnove existujúcej budovy bola certifikácia povinná.

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 1 zákona o EHB, keď ako vlastník budovy po významnej obnove budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, nezabezpečil ECB.


1.5 Nahlasovanie údajov do monitorovacieho systému EE

Mesto Strážske ako poskytovateľ údajov do monitorovacieho systému EE zasielal prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov pre monitorovací systém EE podľa zákona o EE v celom kontrolovanom období, t. j. v období rokov 2015-2020 (zákon o EE nadobudol účinnosť od 01.12.2014, prvým rokom, za ktorý sa údaje poskytovali, bol rok 2015).

Vývoj spotreby energie v kWh podľa údajov poskytnutých do monitorovacieho systému EE v období rokov 2015 – 2020 je znázornený v nasledujúcom grafe vývoja spotreby energie v Meste Strážske. V grafe nie je zahrnutá spotreba energie vo verejných budovách, ktoré mesto odovzdalo do správy organizáciám mestom založeným alebo zriadeným, na druhej strane, v grafe je zahrnutá spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia.

Z grafu vyplýva, že od roku 2017 má celková spotreba energie v Meste Strážske klesajúci trend.

Graf č. 1 Vývoj spotreby energií v Meste Strážske v rokoch 2015 - 2020



2. Dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov

2.1 Správnosť a opodstatnenosť vynakladania verejných prostriedkov pri implementácii projektov

Dňa 7. decembra 2015 bola vyhlásená výzva v rámci OP KŽP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo so špecifickým cieľom č. 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Dňa 15.3.2016 mesto doručilo poskytovateľovi žiadosť o poskytnutie NFP. Súčasťou žiadosti o NFP bola správa energetického auditu vypracovaného audítorom (Ing. František Sulír) z marca 2016, z ktorej vyplynulo, že po realizácii navrhovaných opatrení úspora energie by mala dosiahnuť 10 434 kWh za rok z titulu modernizácie vykurovania a 61 317 kWh za rok z titulu postupnej výmeny svietidiel v objekte.

Na dosiahnutie špecifického cieľa, znížiť spotrebu energie pri prevádzke MsÚ, bolo v žiadosti navrhnuté, najmä:

- Zateplenie obvodového plášťa, vrátane zateplenia ostení a nadpraží výplní otvorov,
- zateplenie strechy,
- zateplenie stropu nad exteriérom,
- výmena otvorových konštrukcií,

- rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia.

Na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 16.12.2016 podľa § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF bola 27.03.2017 uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/123 (účinnosť 31.03.2017). Zmluvu uzatvorili MŽP SR, v zastúpení SIEA a mesto. Predmetom zmluvy bolo zvýšiť energetickú účinnosť objektu MsÚ v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu. Dohodnuté systémy financovania boli predfinancovanie a refundácia.

NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy bol tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR. Rozpočet projektu, resp. celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali sumu 445 377,56 EUR. Poskytovateľ mal mestu poskytnúť NFP maximálne do výšky 423 108,68 EUR (95 % z celkových oprávnených výdavkov) a mesto vyhlásilo, že má zabezpečené zdroje financovania projektu vo výške 5 % v sume 22 268,88 EUR z celkových oprávnených výdavkov. Uvedené vyplýva z ostatného Dodatku č. 5 k Zmluve, účinného 16.11.2019. V rámci priamych výdavkov, skupina výdavkov – stavby, predstavovali sumu 429 409,76 EUR, rezerva na nepredvídané výdavky bola dohodnutá v sume 8 100,00 EUR a ostatné výdavky predstavovali 2 640,00 EUR. V rámci nepriamych výdavkov, výdavky na ostatné služby predstavovali sumu 5 227,80 EUR.

Predmetom zmluvy bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom. Účelom zmluvy o poskytnutí NFP bolo spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa, a to poskytnutím NFP.

Overením uzatvorenej zmluvy o NFP a jej dodatkov neboli zistené rozpory so žiadosťou, resp. výzvou.

Dátum skutočného začatia prác bol 10.09.2018, dátum ukončenia prác 19.11.2018.

Mesto listom z 30.12.2015 ohlásilo stavebné úpravy a udržiavacie práce na stavbe stavebnému úradu. Stavebný úrad – Obec Nacina Ves oznámením č. 736/2015 z 30.12.2015 nemal námietky proti uskutočneniu stavebných úprav a udržiavacích prác za presne špecifikovaných podmienok.

Overené boli protokolárne zápisy z kontrolných dní k projektu z 10.09.2018, 19.09.2018, 03.10.2018, 15.10.2018, 26.10.2018, ktoré obsahovali úlohy, závery resp. pripomienky. Podľa prezenčných listín, na kontrolnom dni sa zúčastňovali zástupcovia technického dozoru investora, hlavného inžiniera projektu, generálneho dodávateľa stavby, stavbyvedúceho.

Overený bol Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby z 19.11.2018, ktorým zhotoviteľ odovzdal stavbu objednávateľovi – mestu za prítomnosti dodávateľa, primátora mesta, stavbyvedúceho a technického dozoru. Vykonané boli stavebné práce: zateplenie obvodového plášťa vrátane bleskozvodu, zateplenie strachy, výmena výplňových konštrukcií, výmena osvetlenia a bezbariérový vstup. Stavba bola prevzatá bez nedorobkov, vady zistené neboli.

Kontrolou bolo overené kolaudačné rozhodnutie Obce Nacina Ves č. OU-2019/115/Ša z 11.03.2019, ktorý povolil užívanie stavby MsÚ so zistením, že nie je žiadna prekážka na užívanie stavby na základe vykonaného dokazovania.

Kontrolou bolo overené účtovanie obstaraného majetku na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej sume 477 067,24 EUR, z toho v roku 2015 a 2016 v sume 13 944,00 EUR za vyhotovenie projektovej dokumentácie spoločnosťou Hydroarch, s r.o., Prešov. Účtovná jednotka dokladom č. 12 z 30.04.2019 zaradila obstaraný majetok – rekonštrukcia MsÚ do používania na účet 021 Stavby v sume 494 773,62 EUR, z toho v rámci projektu v sume 477 067,24 EUR. Inventárne karta hmotného a nehmotného investičného majetku č. 1012 obsahovala údaje o vstupnej cene účtovnej, ktorá bola identická s cenou obstarania a výškou majetku zaradeného do používania. V rámci kontroly bol overený protokol o zaradení majetku – rekonštrukcia MsÚ z 30.04.2019, ktorý podpísal primátor mesta.

Kontrolovaný subjekt predložil odpisový plán, na základe ktorého boli budovy zaradené do účtovnej skupiny štyri, periodicita odpisovania bola mesačná, doba odpisovania 40 rokov. Podľa odpisového plánu rekonštrukciou budovy MsÚ sa od 04/2019 zvýšila vstupná cena budovy o 494 773,62 EUR (v rámci projektu o 477 067,24 EUR) na 1 051 502,03 EUR. Zostatková hodnota majetku k 31.12.2021 predstavovala 483 884,41 EUR (doklad „stav majetku k 31.12.2021“ – budova MsÚ).

Počas realizácie projektu neboli poskytnuté preddavky. Mesto uhrádzalo faktúry formou predfinancovania, to znamená, že po pripísaní platby od poskytovateľa, zrealizovalo pre prijímateľa úhradu a následne zúčtovalo predfinancovanie faktúry č. 180019 a fa. č. 180027.

Ostatné faktúry súvisiace s projektom boli financované systémom refundácie. Po úhrade faktúr mestom z vlastných zdrojov, SIEA po vykonaní AFK refundovala finančné prostriedky. Systém financovania, určený na používanie v zmluve o NFP - predfinancovanie a refundácia, bol dodržaný. Predfinancovanie ani refundácia nemali dopad na rozpočtové hospodárenie mesta.

Stavebné práce

V rámci VO na stavebné práce bola použitá podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená vo výške 357 387,54 EUR bez DPH na základe podkladov spracovaných projektantom HYDROARCH s.r.o., Prešov (krycí list stavby: zateplenie obvodového pláštia, zateplenie strechy, výmena výplňových konštrukcií, výmena osvetlenia, bezbariérový vstup). Zo zápisnice z vyhodnotenia ponúk z 17.04.2018 vyplýva, že najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť STAVOCONZULT, s r.o., Michalovce, cena bola ekonomicky najvýhodnejšia v sume 425 228,70 EUR vrátane DPH. Zmluvné strany 10.07.2018 uzatvorili ZoD na stavebné práce č. ST/TEN-01-07-2018/OV/2018 v sume 425 228,70 EUR vrátane DPH (súhrnný list stavby, krycie listy rozpočtu). Zmluva bola zverejnená na webovom sídle mesta 11.07.2018.

Všetky platby sa uskutočnili prostredníctvom transparentného bankového účtu.

ZoD súvisiace s projektom boli zverejnené na webovom sídle mesta, rovnako aj faktúry.

Stavebný dozor

PHZ bola určená na základe prieskumu trhu priamym oslovením troch dodávateľov. Zo zápisnice – záznamu o prieskume trhu z 30.05.2017 vyplýva, že úspešným uchádzačom sa stala JADOZ, s.r.o., Košice, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku v sume 4 950,00 EUR. Následne, zmluvné strany 12.06.2017 uzatvorili mandátnu zmluvu v zmysle OZ s predmetom – výkon stavebného dozoru v cene 4 950,00 EUR s DPH. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle mesta 12.06.2017.

Externý management

PHZ bola určená na základe prieskumu trhu priamym oslovením troch dodávateľov. Aritmetickým priemerom troch cenových ponúk bola určená PHZ vo výške 4 438,50 EUR. Zo zápisnice – záznamu o prieskume trhu z 23.05.2018 vyplýva, že úspešným uchádzačom sa stala Konzultačno poradenská agentúra, Košice, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku v sume 4 645,80 EUR. Následne zmluvné strany 01.06.2018 uzatvorili Zmluvu o poskytovaní služieb – externý manažment č. 021/01/2018/STR/EM_MÚ v cene 4 645,80 EUR s DPH. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle mesta 19.07.2018.

Energetický audit

PHZ bola určená na základe prieskumu trhu. Zo záznamu o prieskume trhu z 29.05.2017 vyplýva, že úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Delphia, s.r.o., Bratislava, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku v sume 2 880,00 EUR. Následne zmluvné strany 26.07.2017 uzatvorili ZoD 01/2017/EA a ECB s predmetom – vypracovanie energetického auditu budovy a energetického certifikátu v cene 2 880,00 EUR s DPH. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle mesta 26.07.2017.

Informovanosť a komunikácia

PHZ bola určená na základe prieskumu trhu vo výške 525,00 EUR na základe oslovenia troch dodávateľov. Zo záznamu o prieskume trhu z 09.06.2017 vyplýva, že úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť WILLCOM, s.r.o., Košice, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku v sume 582,00 EUR s DPH. Následne zmluvné strany 26.09.2017 uzatvorili Zmluvu o dodaní tovaru 01/2017/STR/PUBL s predmetom – informovanosť a komunikácia v cene 582,00 EUR s DPH. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle mesta 26.09.2017.

Cena obstarania bola dodržaná v prípadoch stavebného dozoru, výberu externého manažmentu, energetického auditu, informovanosti a komunikácie.

V prípade stavebných prác bola uzatvorená ZoD č. ST/TEN-01-07-2018/OV/2018 medzi mestom s STAVOCONZULT, spol. s r.o., Michalovce 10.07.2018 (dodatok č. 1 z 05.02.2019 – zosúladenie položiek rozpočtu-zmena rozmeru plastového okna, bez zmeny ceny diela). Cena diela bola dohodnutá vo výške 425 228,70 EUR s DPH.

V dôvodovej správe z 18.12.2018, dodávateľ uviedol, že je potrebné realizovať práce navyč z dôvodu, že vybrané položky obsiahnuté v projektovej dokumentácii neboli súčasťou vysúťaženeho rozpočtu. Išlo o položky uvedené v krycom liste súpisu prác, ktorý tvoril prílohu dôvodovej správy v celkovej sume 47 887,94 EUR. Cena diela oproti pôvodnej ZoD sa zvýšila o 11,26 %, čo bolo menej ako 15 % kumulatívnych výdavkov na skupinu výdavkov – stavebné práce, podmienka neprekročenia celkových oprávnených výdavkov bola dodržaná (Zmluva o NFP, bod 6.2, písm. d), odrážka iv). Zhotoviteľ diela za vykonané práce navyč vystavil 31.12.2018 faktúru č. 180038 v celkovej sume 47 887,94 EUR s DPH v čase pred schválením zvýšených nákladov na rekonštrukciu MsÚ. Zvýšené náklady na dielo schválilo MsZ uznesením č. 242/2019

z 24.01.2019 bod 20. - práce navyiac na stavbe „Zvyšovanie energetickej účinnosti Mestského úradu v Strážskom“ vo výške 47 887,94 EUR s DPH.

Kontrolovaný subjekt neuzatvoril so zhotoviteľom diela dodatok k ZoD, zhotoviteľ realizoval stavebné práce navyiac v celkovej sume 47 887,94 EUR len na základe dôvodovej správy, bez zmluvného základu. Podľa časti XIV. Záverečné ustanovenia, bodu 14.4 ZoD, meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona o VO, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Kontrolné zistenie č. 3:

Kontrolovaný subjekt tým, že pri zmene ZoD neuzatvoril dodatok k pôvodnej ZoD nepostupoval v súlade s ust. § 18 ods. 7 zákona o VO, podľa ktorého zmena zmluvy musí byť písomná.

Kontrolné zistenie č. 4:

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt tým, že dobropis č. D180002 z 06.11.2018 v sume – 12 234,78 EUR nezverejnil na svojom webovom sídle, nepostupoval v súlade s ust. § 5b ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

Kontrolné zistenie č. 5:

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ust. § 5b ods. 1 písm. b), bod 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám tým, že celková hodnota fakturovaného plnenia na DF2019/35 od STAVOCONZULT, s.r.o., Michalovce v sume 47 887,94 EUR bola na webovom sídle zverejnená v sume 69 076,61 EUR.

V priebehu výkonu kontroly, účtovná jednotka 07.04.2022 nedostatky č. 3 a č. 4 odstránila tým, že na svojom webovom sídle zverejnila dobropis č. D180002 z 06.11.2018 a súčasne opravila celkovú hodnotu fakturovaného plnenia na DF2019/35 z 31.12.2018.

Kontrolou boli overené účtovné doklady, faktúry, vrátane jedného dobropisu v celkovej sume 477 067,24 EUR, ich zaúčtovanie v účtovníctve. Účtovné prípady boli účtované v zmysle platných postupov účtovania a to do obdobia, s ktorým vecne a časovo súviseli.

K faktúram boli doložené: krycí list súpisu prác, rekapitulácia objektov stavby, súpis prác a zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach. K faktúram bol doložený krycí list s uvedením zaúčtovania a podpisom zodpovednej osoby za zaúčtovanie. Ku každej faktúre bol doložený krycí list čerpania s podpismi zhotoviteľa, stavebného dozoru a mesta. Rovnako bol predložený zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a rekapitulácia čerpania stavby spolu so súpisom vykonaných prác s konkrétnym popisom, čo bolo overené podpismi zhotoviteľa, stavebného dozoru a mesta.

Na platobných poukazoch bola zabezpečená finančná kontrola osobou zodpovednou za vykonanie finančnej operácie, overená bola vecná a číselná správnosť faktúry, súlad s rozpočtom a zmluvou, uvedené overoval podpisom aj primátor mesta.

Kontrolou boli overené doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa, neboli zistené nedostatky.

Rekonštrukciu MsÚ bola financovaná okrem finančných prostriedkov EÚ a ŠR aj z vlastných zdrojov. MsZ Uznesením č. 222/2016 z 14.03.2016 schválilo predloženie žiadosti o NFP a maximálnu výšku spolufinancovania z vlastných zdrojov v sume 23 437,96 EUR. V roku 2019 MsZ uznesením č. 242/2019 z 24.01.2019 schválilo práce navyiac na stavbe „Zvyšovanie energetickej účinnosti MsÚ v Strážskom“ vo výške 47 887,94 EUR s DPH. Krytie nákladov na rekonštrukciu MsÚ z vlastných zdrojov bolo zabezpečené v plnom rozsahu. Mesto rozúčtovalo úhrady v rámci projektu podľa zdrojov financovania, financovanie zo zdrojov EÚ a ŠR predstavovalo spolu 400 208,63 EUR (úhrady realizované poskytovateľom tromi platbami). Skutočná výška financovaná z vlastných zdrojov predstavovala 83 166,41 EUR vrátane stavebných prác navyiac v sume 47 887,94 EUR. Spolu bola preinvestovaná suma 483 375,04 EUR vrátane oprávnených a neoprávnených výdavkov, čo zodpovedalo celkovej sume dodávateľských faktúr.

Na webovej stránke mesta bola zverejnená informácia o realizácii dopytovo orientovaného projektu (projekty mesta) spolufinancovaného z finančných prostriedkov EÚ a ŠR, ako aj základné informácie o projekte. Na základe zmluvy o dodaní tovaru 01/2017/STR/PUBL z 26.09.2017, poskytovateľ WILLCOM, s.r.o., Košice dodal päť kusov plagátov, formát A1 a zabezpečil publikovanie článku v printovom médiu s lokálnou pôsobnosťou (fa. č. 180482 z 19.09.2018 v sume 582,00 EUR – článok o projekte, plagát A1 – počet päť kusov).

Kontrolou bolo overené poistenie obstaraného majetku v rámci projektu.

Mesto uzatvorilo s Komunálnou poisťovňou, a.s., Bratislava poistnú zmluvu č. 6 826 611 147 s účinnosťou od 21.05.2021. Predmetom poistenia bol súbor administratívnych a občianskych budov proti poškodeniu alebo zničeniu majetku, odcudzeniu a vandalizmu. Poistná suma predstavovala 3 642 026,00 EUR, poistné bolo vo výške 2 455,90 EUR. Podľa prílohy č. 1 k zmluve, v zozname poistených nehnuteľností bola aj budova MsÚ v hodnote 1 659 679,00 EUR. Predchádzajúca poistná zmluva bola uzatvorená s Komunálnou poisťovňou, a.s., Bratislava s účinnosťou od 01.10.2006, v zozname ktorej figurovala budova MsÚ v poistnej sume 49 999 500,00 Sk. Overené boli platby poistného za roky 2018, 2019 a 2020, vždy uhradené 2 941,96 EUR (BV z 03.10.2018, BV z 18.09.2019 a z 16.09.2020).

Na základe fyzickej obhliadky vykonanej 18.05.2022 kontrolnou skupinou NKÚ SR bola vyhotovená zápisnica, súčasťou ktorej bola fotodokumentácia. Fyzická obhliadka na vybranej vzorke investičného majetku potvrdila existenciu tohto majetku, ktorý sa fyzicky nachádzal v priestoroch MsÚ.

2.2 Stav vykonaných kontrol

SIEA na všetky predmety zákazok (stavebné práce, stavebný dozor, výber externého manažmentu, energetický audit, informovanosť a komunikácia) vykonala ex post kontrolu VO. V závislosti od finančných limitov pri stanovení zákazky bola preverená správnosť stanovenia PHZ v zmysle zákona o VO. Podľa výsledkov kontrol neboli zistené porušenia princípov a postupov VO s vplyvom na výsledok VO, SIEA potvrdila, že vo finančných operáciách je možné pokračovať.

SIEA vykonala finančnú kontrolu na mieste 02.10.2019. Predmetom kontroly boli overenie skutočného dodania výkonov, tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie prác, fyzická kontrola zrealizovaných aktivít projektu a publicita na základe troch ŽoP v nárokových sumách 199 164,92 EUR (ŽoP č. 1), 190 928,99 EUR (ŽoP č. 2) a 31 449,20 EUR (ŽoP č. 3 – záverečná). Finančnou kontrolou na mieste bolo zistené, že nárokové výdavky boli v súlade so zmluvou o NFP, neboli zistené nedostatky. Na základe AFK bola ŽoP č. 3 znížená o sumu 240,00 EUR na 31 209,20 EUR. Finančná operácia bola v súlade so zákonom o finančnej kontrole. Správa z kontroly bola vyhotovená a podpísaná 14.10.2019.

Na platobných poukazoch bola zabezpečená finančná kontrola osobou zodpovednou za vykonanie finančnej operácie, overená bola vecná a číselná správnosť faktúry, súlad s rozpočtom a zmluvou, uvedené overoval podpisom aj primátor mesta.

3. Vyhodnotenie úspor energie a dodržiavanie merateľných ukazovateľov

3.1 Spotreba energie pred implementáciou projektu na zlepšenie EE verejných budov

Podľa projektového energetického hodnotenia vypracovaného v 07/2015 podľa zákona o EHB bolo konštatované, že pri dodržaní technologických predpisov a materiálov popísaných v stavebnej projektovej dokumentácii a osadením otvorových konštrukcií sa dosiahnu podmienky podľa STN 73 0540 tak, že energetické kritérium a merná spotreba tepla na vykurovanie budú splnené. Pri stanovení úspor tepla existovalo riziko rozdielu medzi výpočtovými predpokladmi a skutočnými podmienkami pri užívaní budovy.

Ročná potreba tepla pre budovu v pôvodnom stave bola podľa projektového energetického hodnotenia vypočítaná na 162 140,92 kWh, potreba tepla po rekonštrukcii 69 025,83 kWh, čo predstavovalo úsporu 93 115,09 kWh, vyjadrenú v percentách 57,43 %.

Skutočná spotreba energie vypočítaná ako trojročný priemer pred realizáciou projektu bola 154 768 kWh/rok.

Fyzická realizácia projektu bola ukončená v termíne 04/2019, zaradenie zhodnotenia budovy do majetku mesta bolo zrealizované 30.04.2019. Budova bola riadne využívaná podľa svojho charakteru a účelu. Podľa energetického certifikátu, vydaného 31.01.2019, bola celková spotreba energie na stanovená na 63 kWh/m² x rok a primárna energia na 67 kWh/(m² x rok), čím bola budova podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie – zaradená do ultranízkoenergetickej triedy A1.

3.2 Úspora energie po implementácii projektu

Plnenie MU za obdobie 01.05.2019 – 11.12.2020 kontrolovaný subjekt preukazoval následnou MS č. 1, ktorá bola schválená SIEA 21.04.2021. Podľa vyhlásenia k následnej MS plnenie MU s príznakom bolo 88,14 %. Plnenie MU za obdobie 12.12.2020 – 11.12.2021 kontrolovaný subjekt preukazoval následnou MS č. 2, ktorá bola schválená SIEA 13.01.2022. Podľa vyhlásenia k následnej MS plnenie MU s príznakom bolo 67,07 %. V uvedených následných MS bolo plnenie MU podložené faktúrami od dodávateľov tepla a elektrickej energie a ostatnými dokladmi za sledované obdobie.

MU bez príznaku boli plnené počas celého obdobia monitorovaného 1. a 2. MS plnené na 100%.

Podľa MU P0628 - Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti bola v objeme 154,768 MWh/rok. Úspora energie predstavovala v roku 2019 97,9493 MWh/rok a v roku 2020 63,69 MWh/rok.

Tabuľka č. 2: Plnenie MU týkajúcich sa spotreby energie

MU	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav 1. MS	Miera plnenia ročná (%)	Skutočný stav 2. M	Miera plnenia ročná (%)
P0627 - Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	71,9061	56,8187	79,0179	91,078	126,6624
P0687 - Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	82 861,885	97 949,32	118,2079	63 690	76,8628
P0701 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	123 183,8629	146 725,4935	119,1110	88 468,8393	71,8185

V rámci 2. následného monitorovacieho obdobia nedošlo pri viacerých MU k naplneniu na požadovanú mieru minimálne 95%. Zároveň, podľa 2. následnej MS, došlo ku naplneniu nasledujúcich rizík, ktoré prijímateľ definoval už pri podaní ŽoNFP, a to, že sa jednalo o odhadované hodnoty do budúcnosti. Aj keď odhad cieľových hodnôt vychádzal z výpočtov na základe reálnej spotreby za sledované obdobie (tri roky pred podaním ŽoNFP) a odhadu rovnakého spôsobu užívania a prevádzky budovy ako v tomto období, došlo v rámci podania ŽoNFP ku nedostatočnému odhadu pri stanovení hodnôt merateľných ukazovateľov, čo negatívne vplývalo v monitorovacom období na reálnu schopnosť prijímateľa naplniť hodnoty merateľných ukazovateľov na požadovanú mieru min. 95 %. V reálnej spotrebe nie sú zohľadňované napr. poveternostné vplyvy, ktoré môžu mať vplyv na celkovú spotrebu energie, a teda aj výšku ukazovateľa. Rovnako neboli zohľadnené mimoriadne opatrenia v prevádzke budovy, ktoré boli prijímané prijímateľom v čase pred podaním ŽoNFP z dôvodu vysokých tepelných únikov a vysokej energetickej náročnosti budovy.

MU P0627 - Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti – bol v 2. monitorovacom období prekročený. Kontrolovaný subjekt to zdôvodnil skutočnosťou, že v predmetnom monitorovacom období došlo ku zvýšeniu spotreby energií v budove nakoľko v danom období prijímateľ využíval pre zabezpečenie chodu MsÚ aj pôvodne nevyužívané kancelárie na prízemí budovy. S uvedenou skutočnosťou priamo súvisia aj nedodržanie MU P0103, P0691, P0692 a P0694 uvedené v nasledovnej tabuľke.

3.3 Dodržiavanie ostatných ukazovateľov

Tabuľka č. 3: Plnenie MU týkajúcich sa produkcie emisií

MU	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav 1. MS	Miera plnenia ročná (%)	Skutočný stav 2. M	Miera plnenia ročná (%)
P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	43,74	80,8249	184,7849	52,5551	120,1534
P0691 - Zníženie produkcie emisií NOx	kg/rok	65,421	70,4014	107,6145	45,7774	69,9746
P0692 - Zníženie produkcie emisií PM10	kg/rok	8,02	5,2212	65,1022	3,395	42,3317
P0694 - Zníženie produkcie emisií SO2	kg/rok	39,64	25,2645	63,7349	16,4278	41,4425

V rámci 1. následného monitorovacieho obdobia sa nenaplnili dva MU nad požadovanú mieru 95%. Jednalo sa o MU P0692 a MU P0694. Podľa 1. následnej MS došlo ku naplneniu dvoch rizík, ktoré prijímateľ definoval v čase podania ŽoNFP, a to, že obidva MU boli stanovené ako odhad z reálnych spotrieb budovy MsÚ za 3 roky predchádzajúce podaniu ŽoNFP so zohľadnením rovnakého spôsobu využívania a prevádzky budovy MsÚ po ukončení realizácie projektu ako v období pred podaním ŽoNFP. Na hodnotu odhadu merateľného ukazovateľa mali vplyv aj poveternostné podmienky ovplyvňujúce spotrebu energie v budove po ukončení realizácie projektu a zároveň aj skutočné užívanie budovy (zavedené mimoriadne opatrenia) vyplývajúce z nevyhovujúceho technického stavu budovy MsÚ.


3.4 Opatrenia na zlepšenie EE v ostatných verejných budovách

Okrem implementácie projektu Mesto Strážske vykonalo v kontrolovanom období vo verejných budovách opatrenia na zlepšenie EE, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Väčšinou sa jednalo o zakomponovanie niektorých opatrení na zlepšenie EE s riešením havarijného stavu budovy.

V kontrolovanom období mesto Strážske zrealizovalo formou významnej obnovy budovy školiace stredisko implementáciou Projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“ v roku 2020. Priemerná spotreba energie verejnej stavby pred realizáciou opatrení EE bola 55,6763 MWh/rok. Projekt zahrňoval aj jeden zdroj obnoviteľnej energie s celkovou vyrobenou energiou v objeme 3,7152 MWh/rok.

Podľa merateľného ukazovateľa P0627 Spotreba energie po realizácii opatrení EE mala byť 7,2835 MWh/rok. V čase výkonu kontroly bola prvá následná monitorovacie správa v štádiu prípravy. Reálna spotreba energií po prvom roku po implementácii projektu bola : plyn 54,267 MWh/rok a elektrická energia 7,42 MWh/rok, spolu 61,687 MWh, z čoho je zrejme, že za dané obdobie k úspore energie nedošlo a kontrolovaný subjekt nespĺňa niektoré MU.

Graf č. 2 Vývoj spotreby energií v školiacom stredisku pred a po implementácii projektu



Podľa vyjadrenia energetického audítora z 06/2022, po obnove budovy výrazne stúplo využívanie priestorov školiaceho strediska a hlavne stúplo využívanie priestorov kolkárskej dráhy. Tieto reálne prevádzkové podmienky sa prejavili zvýšením spotreby energie po realizácii projektu, je preto potrebné pri vyhodnocovaní merateľných ukazovateľov projektu hodnotiť spotrebu energií v porovnateľných prevádzkových podmienkach. Porovnateľné podmienky pri hodnotení spotreby energie po realizácii projektu predstavuje úroveň 15,21 % z nameranej spotreby energií pred implementáciou projektu. Po prepočte spotreby energie bude uvedený MU splnený.

Mesto okrem uvedených opatrení zabezpečilo v rokoch 2018 a 2019 realizáciu opatrení na zvýšenie účinnosti rozvodov tepla v rámci CZT, ktorý dodáva verejným budovám tepelnú energiu v objeme minimálne 50 % z celkového objemu vyrobenej tepelnej energie vo verejných budovách.

Za kontrolnú skupinu dňa 8.6.2022

Ing. Július Šimko
vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Róbert Oravec
člen kontrolnej skupiny



S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 9.9.2022

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor

