

DODATOK č.3

k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „Dodatok č.3)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Strážske
Sídlo: Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Štatutárny zástupca: Patrik Magdoško, primátor mesta
e-mail: primator@strazske.sk
IČO: 00325813
DIČ: 2020742592
IBAN: SK75 0200 0000 0000 3302 8552
ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: TAMALEX s.r.o
Sídlo: Kúpeľská 66, 073 0 1 Sobrance
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Róbert Ihnát, konateľ
e-mail: tamalexsro@gmail.com
IČO: 50803522
DIČ: 2120479130
IČ DPH: SK2120479130
IBAN: SK75 5600 0000 0086 8963 5001
(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet dodatku

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Rekonštrukcia námestia a chodníkov, Strážske“ (ďalej len „Dielo“),

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela. Tieto navyiac práce neboli zahrnuté v projekte Diela a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a sú špecifikované v novovytvorených stavebných objektoch ako prílohy č.1, č.2 a č.3 tohto Dodatku č. 3.

Hodnota navyiac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 126 290 EUR

DPH 20%: 25 258 EUR

Cena vrátane DPH: 151 548 EUR .

Tieto navyiac práce predlžia dobu realizácie dela o ďalších 40 pracovných dní, čo vyplýva z dôvodovej správy ako prílohy č. 2 tohto Dodatku č. 3.

Nakoľko s realizáciou predmetných navyiac prác je potrebné predĺžiť dobu realizácie diela o ďalších 40 pracovných dní oproti dohodnutým 110 pracovným dňom od odovzdania staveniska podľa bodu 2 tohto Dodatku č. 3 a taktiež, keďže pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa bodu 2 tohto Dodatku č. 3 o hodnotu týchto navyiac prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. 3 Cena za dielo, bod 3.1. Zmluvy o dielo a čl. 5 Čas plnenia bod 5.2. Zmluvy o dielo a tento bod 3.1. a bod 5.2. sa nahrádza novým znením nasledovne:

3.1.

Cena za Dielo je stanovená podľa§ 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH: 1 501 590,51EUR

20%DPH: 300 318,10EUR

cena vrátane DPH : 1 801 908,61EUR

5.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

b) realizovať stavebné práce do 140 pracovných dní od odovzdania staveniska

3. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2022 je vyhotovený v dvoch exemplároch, s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

2. Tento Dodatok č.3 ku Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2022 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zo strany štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 28.10.2022 a tiež dodatok č.1 zo dňa 24.01.2023 a dodatok č.2 zo dňa 13.03.2023 nedotknuté týmto Dodatkom č. 3, ostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu, zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle, obsiahnuté v tomto dodatku, zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto Dodatku č. 3. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku tento Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2022, vlastnoručne podpísali.

Vdňa

vdňa

.....

.....

Objednávateľ

Zhotoviteľ

(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho orgánu)

(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho orgánu)